

		<b>Bauphase 1:</b> Austausch von veralteten Wasserschiebern mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	<b>Bauphase 2:</b> (1. Hauptteil der Maßnahme): Verteilung und Abwälzung des Mischgutes mit tageweisen Straßensperrungen)	<b>Bauphase 3:</b> Anpassung von Kanaldeckeln, Sinkkästen und Wasserschiebern auf neues Straßenniveau mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	<b>Bauphase 4:</b> Vorreinigung mit Saugkehrwagen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs	<b>Bauphase 5</b> (2. Hauptteil der Maßnahme): Aufbringen von Flüssigasphalt und Abstreuen mit Rollsplitt je nach Straßenzug mit mehrstündigen Nutzungseinschränkungen	<b>Bauphase 6:</b> Aufnahme von Rollsplitt mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs
<b>Steinbach</b>							
	Einhardstraße 22-34	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Am Hang 2-26	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Am Berg 2-13	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Behringer Straße 2-8	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
<b>Steinbuch</b>							
	Am Rehtor 6	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Rehbacherweg 2-14	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit	KW 35		
<b>Rehbach</b>							
	Sandweg 1-5	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
<b>Stockheim</b>							
	Am Schneidersberg	abgeschlossen	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		
<b>Weiten-Gesäß</b>							
	Heubergweg 1-5	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	KW 35		
	Momarter Weg 13-15	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Mittelweg 34-38	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Eichenweg 3-7	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Postweg 2-4	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Kronenweg 1-11	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	KW 35		
	Dorfstraße 79-97	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	KW 35		
<b>Vielbrunn</b>							
	Limesstraße	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Hubertusweg	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Faltersweg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		
	Eulbacher Weg	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Bremhofer Weg 1-7	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Pfarrgewann 1-10	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
<b>Würzburg</b>							
	Hesselbacher Straße 1-16	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	KW 35		
	Schulzengasse	in Arbeit	teilw. abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Am Trieb 4-18	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 35		
	Steinweg 6-20	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	KW 35		
<b>Michelstadt</b>							
	Dr.-Leber-Straße	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		
	Kreuzweg 22-37	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		
	Kiliansweg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		
	Mömlinger Weg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin		

Stand: 02. August 2024