

		Bauphase 1: Austausch von veralteten Wasserschiebern mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	Bauphase 2: (1. Hauptteil der Maßnahme): Verteilung und Abwälzung des Mischgutes mit tageweisen Straßensperrungen)	Bauphase 3: Anpassung von Kanaldeckeln, Sinkkästen und Wasserschleibern auf neues Straßenniveau mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	Bauphase 4: Vorreinigung mit Saugkehrwagen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs	Bauphase 5 (2. Hauptteil der Maßnahme): Aufbringen von Flüssigasphalt und Abstreuen mit Rollsplitt je nach Straßenzug mit mehrstündigen Nutzungseinschränkungen	Bauphase 6: Aufnahme von Rollsplitt mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs
Steinbach							
	Einhardstraße 22-34	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Am Hang 2-26	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Am Berg 2-13	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Behringer Straße 2-8	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Steinbuch							
	Am Rehtor 6	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Rehbacherweg 2-14	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Rehbach							
	Sandweg 1-5	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Stockheim							
	Am Schneidersberg	abgeschlossen	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin
Weiten-Gesäß							
	Heubergweg 1-5	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Momarter Weg 13-15	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Mittelweg 34-38	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Eichenweg 3-7	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Postweg 2-4	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Kronenweg 1-11	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Dorfstraße 79-97	in Arbeit	abgeschlossen	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Vielbrunn							
	Limesstraße	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Hubertusweg	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Faltersweg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin
	Eulbacher Weg	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Bremhofer Weg 1-7	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Pfarrgewann 1-10	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Würzburg							
	Hesselbacher Straße 1-16	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Schulzengasse	in Arbeit	teilw. abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Am Trieb 4-18	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
	Steinweg 6-20	in Arbeit	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	KW 40/41
Michelstadt							
	Dr.-Leber-Straße	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin
	Kreuzweg 22-37	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin
	Killiansweg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin
	Mömlinger Weg	in Arbeit	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin	zurückgestellt- neuer Termin

Stand: 11. September 2024