

		Bauphase 1: Austausch von veralteten Wasserschiebern mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	Bauphase 2: (1. Hauptteil der Maßnahme): Verteilung und Abwälzung des Mischgutes mit tageweisen Straßensperrungen)	Bauphase 3: Anpassung von Kanaldeckeln, Sinkkästen und Wasserschleibern auf neues Straßenniveau mit punktuellen Verkehrseinschränkungen	Bauphase 4: Vorreinigung mit Saugkehrwagen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs	Bauphase 5 (2. Hauptteil der Maßnahme): Aufbringen von Flüssigasphalt und Abstreuen mit Rollsplitt je nach Straßenzug mit mehrständigen Nutzungseinschränkungen	Bauphase 6: Aufnahme von Rollsplitt mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Arbeitsumfeld des Fahrzeugs
Steinbach							
	Einhardstraße 22-34	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
	Am Hang 2-26	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
	Am Berg 2-13	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
	Behringer Straße 2-8	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
Steinbuch							
	Am Rehtor 6	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
	Rehbacherweg 2-14	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
Rehbach							
	Sandweg 1-5	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
Stockheim							
	Am Schneidersberg	abgeschlossen	8. bis 12. Juli				
Weiten-Gesäß							
	Heubergweg 1-5	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Momarter Weg 13-15	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Mittelweg 34-38	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Eichenweg 3-7	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Postweg 2-4	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Kronenweg 1-11	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Dorfstraße 79-97	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
Vielbrunn							
	Limesstraße	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Hubertusweg	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Faltersweg	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Eulbacher Weg	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Bremhofer Weg 1-7	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Pfarrgewann 1-10	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
Würzburg							
	Hesselbacher Straße 1-16	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Schulzengasse	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Am Trieb 4-18	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Steinweg 6-20	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
Michelstadt							
	Dr.-Leber-Straße	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Kreuzweg 22-37	in Arbeit	15. bis 19. Juli				
	Kiliansweg	in Arbeit	8. bis 12. Juli				
	Mömlinger Weg	in Arbeit	15. bis 19. Juli				

Stand: 8. Juli 2024